

ПОИМЕНЕН СПИСКЪК ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ по БЮДЖЕТ 2022 година - ОТЧЕТ

| §§ д-ст | Наименование на обект | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Бюджет 2022г. | ОТЧЕТ към 06.12.2022г. | Забележка |
|--|---|--|--------------------|--|------------------|---------------------------|------------------------|
| А. ПОИМЕНЕН СПИСКЪК ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | | | | | | |
| §5100 | І. Изграждане и основен ремонт улична мрежа | х | х | х | 1 698 308 | 633 357 | |
| 122 | Изготвяне на инвестиционен проект за ОР и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Мостич (РОБС 525/43/22.11.2022) | 2021-2022 | 4 200 | 0 | 4 200 | 2 160 | в процес на изпълнение |
| 311 | Изготвяне на инвестиционен проект за ОР, реконструкция, преустройство и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ "Снежанка", с. Троица (РОБС 525/43/22.11.2022) | 2021-2022 | 5 688 | 0 | 5 688 | 4 608 | в процес на изпълнение |
| 311 | Рехабилитация и естезиране на детска площадка в детска градина "Снежанка"- филиал (СМР, АН и СН) (РОБС 486/41/20.09.2022) | 2021-2022 | 95 291 | 0 | 95 291 | 95 291 | изпълнен |
| 311 | "Рехабилитация и естезиране на детски площадки в детска градина с. Миланово" (СМР по "Красива България"; СН- 2160;АН-1080) | 2022-2022 | 122 017 | 0 | 107 233 | 35 613 | изпълнен |
| 606 | ОР на ул. „Ален Мак“, с. Мокреш от ОК-1 до ОК-39 „а“ (част „Водопровод“) - (СМР, АН и СН) | 2021-2022 | 92 520 | 0 | 92 520 | 91 332 | изпълнен |
| 606 | ОР на ул. „Васил Коларов“, с. Суха река от ОК-16 до ОК-36 (част „Водопровод“)- (СМР, АН и СН) | 2021-2022 | 936 | 0 | 936 | 624 | изпълнен |
| 606 | Проектиране на "Реконструкция на площад в кв. Боровец - УПИ XII, кв.16а - водопровод и пътна" | 2021-2022 | 3 600 | 0 | 3 600 | 3 600 | изпълнен |
| 606 | ОР ул. "Камчия" с. Х.Крум от ОК 22/27 до ОК 37 - (водопровод и водопроводни отклонения,СН,АН) - (РОБС 525/43/22.11.2022) | 2022-2024 | 948 243 | 1 800 | 265 606 | 257 270 | изпълнен |
| 606 | ОР ул. "Козлодуй" с. Мостич от ОН 39 до ОК 53 - (водопровод и водопроводни отклонения,СН,АН)(РОБС 525/43/22.11.2022) | 2022-2024 | 449 556 | 1 272 | 114 030 | 112 919 | изпълнен |
| 606 | ОР ул. "Плиска" с. Имренчево от ОК 7 до ОК 81 - (водопровод и водопроводни отклонения,СН,АН) (РОБС 486/41/20.09.2022) | 2022-2024 | 867 142 | 1 440 | 237 499 | 0 | в процес на изпълнение |
| 738 | Изготвяне на инвестиционен проект за ОР и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на НЧ „Съединение – 1905“ с. Кочово | 2021-2022 | 7 080 | 0 | 7 080 | 7 080 | изпълнен |
| 862 | Изготвяне на инвестиционен проект за ОР и прилагане на мерки за енергийна ефективност на х. Патлейна (РОБС 525/43/22.11.2022) | 2021-2022 | 8 640 | 0 | 8 640 | 2 160 | в процес на изпълнение |
| 832 | Проектиране IV-то класна пътна мрежа - Х.Крум - Кочово «Рехабилитация на общински път TGV 1167 Надарево-Кочово-Осмар-Троица-Хан Крум-I-7 и съоръжения и принадлежности към него“, /от ЖП-прелез-с.Кочово до път I-7-Хан Крум/ | 2022-2022 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | в процес на изпълнение |
| 832 | Реконструкция и рехабилитация на общински път:SHU 1006 гр.В.Преслав-Промислена зона-кв.Кирково, гр. В.Преслав | 2018-2022 | 883 232 | 753 232 | 130 000 | 0 | неизпълнен |
| 412 | Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на МБАЛ "Велики Преслав" (РОБС 525/43/22.11.2022) | 2022-2022 | 19 620 | 0 | 19 620 | 19 620 | изпълнен |
| 606 | ОР ул. "Ген. Гурко" гр. Велики Преслав – водопровод и водопроводни отклонения, СН, АН (РОБС 486/41/20.09.2022) | 2022-2022 | 115 402 | 0 | 115 402 | 1 080 | изпълнен |
| 606 | ОР ул. "Н.Вапцаров" с.Троица – водопровод и водопроводни отклонения, СН, АН (РОБС 486/41/20.09.2022) | 2022-2022 | 38 200 | 0 | 38 200 | 0 | в процес на изпълнение |
| 606 | ОР Реконструкция и рехабилитация на водопровод и водопроводни отклонения по ул. "Рила" с. Златар от ОК 79 до ОК 16/11, СН, АН (РОБС 486/41/20.09.2022) | 2022-2022 | 4 675 | 0 | 4 675 | 0 | в процес на изпълнение |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|---|---------|---------|------------------------|
| 606 | ОР Реконструкция и рехабилитация на водопровод и водопроводни отклонения по ул. "Захари Стоянов" с. Троица от ОК 108 до ОК 7, СН, АН (РОбС 486/41/20.09.2022) | 2022-2022 | 5 901 | 0 | 5 901 | 0 | в процес на изпълнение |
| 606 | ОР Реконструкция и рехабилитация на водопровод и водопроводни отклонения по ул. "Цар Калоян" с. Троица западен участък, СН, АН (РОбС 486/41/20.09.2022) | 2022-2022 | 6 533 | 0 | 6 533 | 0 | в процес на изпълнение |
| 606 | ОР ул. "Н.Петрини" гр. Велики Преслав от ОК 337 до ОК 391 - (водопровод и водопроводни отклонения, СН, АН) (РОбС 486/41/20.09.2022) | 2022-2022 | 37 453 | 0 | 37 453 | 0 | в процес на изпълнение |
| 832 | Проектиране на водопровод и водопроводни отклонения, разположени в обхвата на общински път ТGV1167 /III-5102, Острел-Дългач/ Назарово-Граница общ. (Търговище-Велики Преслав)-Кочово-Хан Крум I-7/в участък от км. 17+400 /жп презеиз с.Кочово на запад/ до км. 27+800 / жп презеиз с.Хан Крум на изток/ в частта на пътя, пресичаваща през населените места - с.Кочово, с.Осмар, с.Троица и с. Хан Крум с.Кочово, ул. "Никола Петков"-ОТ-38 до ОТ-58 и ул. "Ал. Стамболийски"-ОТ-58 до ОТ-48 с. Осмар, ул. "Васил Коларов" - ОТ-61 до ОТ-45 с.Троица, ул. "Хан Астарух" - ОТ-14 до ОТ-70 с.Хан Крум, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" - ОТ-1 до ОТ-13 (РОбС 486/41/20.09.2022) | 2022-2022 | 9 600 | 0 | 9 600 | 0 | в процес на изпълнение |
| 606 | Проектиране на улици в с.Троица, Община Велики Преслав - водопровод и водопроводни отклонения в т.ч: ул. "Стефан Караджа", ул. "Пирин", ул. "Батак", ул. "Дружба", ул. "Хаджи Димитър", ул. "Теофти Бенковски", ул. "Мир", ул. "Чавдар", ул. "Козлодуй", ул. "Цар Симеон", ул. "Ивайло", ул. "Явор", ул. "Балкан" от ОК 39 до ОК 118, от ОК 116 до ОК 43, ул. "Тича", ул. "Панайот Волов", ул. "Рила", ул. "Дунав", ул. "Васил Левски", ул. "Глинка", ул. "Окрид", ул. "Кирил и Методий", ул. "Васил Друмев", ул. "Камчия", ул. "Мария", ул. "Бузуджа", ул. "Иван Вазов", ул. "Христо Ботев" (РОбС 486/41/20.09.2022) | 2022-2022 | 16 200 | 0 | 16 200 | 0 | в процес на изпълнение |
| 326 | Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на ПП по Селско Стопанство гр.Велики Преслав (РОбС 486/41/20.09.2022) | 2022-2022 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | в процес на изпълнение |
| 832 | "Реконструкция и рехабилитация на общински път ТGV1167 и съоръжения и принадлежности към него, от км 0+000 до км 2+635" (СМР, СН и АН) (РМС711/30.09.2022) | 2022-2023 | 1 224 002 | 0 | 306 001 | 0 | в процес на изпълнение |
| 311 | Рехабилитация на детски площадки към детски заведения на територията на Община Велики Преслав, област Шумен"-подобект „ДП „Снежанка“-гр. Велики Преслав, УПИ-IV, кв.56, идентификатор 58222.495.936 (РОбС 525/43/22.11.2022) - проектиране | 2022-2022 | 5 400 | 0 | 5 400 | 0 | в процес на изпълнение |
| §5200 | II. Придобиване на ДМА | | | | | | |
| §5201 | Придобиване на компютри и хардуер | | | | | | |
| 122 | Компютри -4 бр | x | x | x | 900 284 | 688 567 | |
| 123 | Мултифункционално устройство (принтер, скенер, копир)-1 бр. | 2022-2022 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 198 | изпълнен |
| 239 | Персонален компютър-2 бр (I-ВО, I-ГЗ) | 2022-2022 | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 207 | изпълнен |
| 239 | Компютърна конфигурация-3 бр (Районни Полицейски Инспектори) | 2022-2022 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 099 | изпълнен |
| 239 | Преносим компютър (Детска педагогическа стая) | 2022-2022 | 3 690 | 0 | 3 690 | 3 690 | изпълнен |
| 561 | Скоростен скенер | 2022-2022 | 1 410 | 0 | 1 410 | 1 410 | изпълнен |
| 562 | Компютър-1 бр | 2022-2022 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | изпълнен |
| 898 | Компютър-3 бр | 2022-2022 | 600 | 0 | 600 | 540 | изпълнен |
| 239 | Компютърна конфигурация-3 бр (Районни Полицейски Инспектори) (РОбС 486/41/20092022) | 2022-2022 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 649 | изпълнен |
| | | 2022-2022 | 5 000 | 0 | 5 000 | 4 356 | изпълнен |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|---------|---------|-----------|-----------|--|------------------------|--|--|
| §5202 | Придобиване на сгради | | | | | | | | | |
| 525 | Придобиване и монтаж на стълбежа къща, предвидена за ползване за сграда на клуб на пенсионера на ул. „Илия Блещков“ гр. В.Преслав (РОбС 525/43/22.11.2022) | | | | | | | | | |
| | | 2021-2022 | 50 000 | 0 | 45 358 | 9 014 | | изпълнен | | |
| §5203 | Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения | | | | | | | | | |
| 123 | Климатик - 1 бр. | | | | | | | | | |
| | | 2022-2022 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | | изпълнен | | |
| §5204 | Придобиване на транспортни средства | | | | | | | | | |
| 311 | Лекотоварен автомобил за превоз на храна | | | | | | | | | |
| | | 2022-2022 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | | в процес на изпълнение | | |
| 524 | Лекотоварен автомобил за превоз на храна (ПМС 326/12.10.2021 г.) | | | | | | | | | |
| | | 2022-2022 | 37 901 | 0 | 37 901 | 0 | | в процес на изпълнение | | |
| 623 | Специализиран автомобил за сметосъбиране и сметовозоване | | | | | | | | | |
| | | 2021-2022 | 204 948 | 0 | 204 948 | 204 948 | | изпълнен | | |
| §5205 | Придобиване на стопански инвентар | | | | | | | | | |
| 285 | Моторен храсторез | | | | | | | | | |
| | | 2022-2022 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 800 | | изпълнен | | |
| 311 | Стерилизатори - 2 бр. (1 бр.-ЦДП В.Преслав, 1 бр.- ЦДП Миланово) (РОбС 486/41/20.09.2022) | | | | | | | | | |
| | | 2022-2022 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 154 | | изпълнен | | |
| 714 | Храсторез за спортна база (РОбС 486/41/20.09.2022) | | | | | | | | | |
| | | 2022-2022 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | | изпълнен | | |
| 898 | Храсторез за ОП "В.Преслав" (РОбС 486/41/20.09.2022) | | | | | | | | | |
| | | 2022-2022 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 004 | | изпълнен | | |
| §5206 | Играждане на инфраструктурни обекти | | | | | | | | | |
| 603 | „Предпроектно проучване и изготвяне на задание за проектиране на алтернативно водоснабдяване на гр. Велики Преслав и с. Златар, вкл. локално водоснабдяване от шахтов кладенец на комплекс „С.тадиона“, гр. Велики Преслав“ | | | | | | | | | |
| | | 2021-2022 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | | в процес на изпълнение | | |
| 866 | Реконструкция на пазарен площад-играждане на покрит пазар с търговски обекти и паркинг, гр.В.Преслав - по ПМС 360/10.12.2020г. | | | | | | | | | |
| | | 2020-2022 | 828 940 | 407 051 | 421 889 | 421 360 | | изпълнен | | |
| 619 | „Играждане на кър за отлив в централната част на с. Драговево“ | | | | | | | | | |
| | | 2021-2022 | 9 994 | 4 977 | 4 977 | 4 977 | | изпълнен | | |
| 619 | „Играждане на кър за фитнес и игра на ул. „Н. Вапцаров“ с. Хан Крум | | | | | | | | | |
| | | 2021-2022 | 9 990 | 4 967 | 4 967 | 4 967 | | изпълнен | | |
| 619 | „Играждане на детска площадка в централната част на с. Златар“ | | | | | | | | | |
| | | 2021-2022 | 9 996 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | | изпълнен | | |
| 619 | „Играждане на стрийт площадка за игра в с. Мостин“ | | | | | | | | | |
| | | 2021-2022 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | изпълнен | | |
| 603 | Изготвяне на инвест. проект "Доживащи водопровод от РШ – В. Преслав до МФОС и допълнително водоснабдяване на група села от водоснабдителна система язовир „Тича“ в община Велики Преслав, обл. Шумен (с. Драговево, с. Златар, с. Суха река, с. Миланово и с. Мокреши)" | | | | | | | | | |
| | | 2022-2022 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | | в процес на изпълнение | | |
| §5301 | III. Придобиване на НДМА | | | | | | | | | |
| | Придобиване на Програмни продукти | | | | | | | | | |
| 122 | Протрамен продукт за документооборот "Евентис R 7" | | | | | | | | | |
| | | 2022-2022 | 3 600 | 0 | 3 600 | 3 600 | | изпълнен | | |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | | | | | | | | |
| | | x | x | x | 2 602 192 | 1 325 524 | | | | |
| | Б. ПОИМЕНЕН СЪСЪБЪК ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | | | | | | | | |
| | Делегирани държавни дейности | | | | | | | | | |
| §5200 | II. Придобиване на ДМА | | | | | | | | | |
| | | x | x | x | 71 018 | 36 096 | | | | |
| §5201 | Придобиване на компютри и хардуер | | | | | | | | | |
| | | x | x | x | 1 000 | 1 000 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 322 | Преносим компютър - 1 бр. за СУ "Ч.Храбър" | 2022-2022 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | изпълнен |
| | Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения | | | | | | |
| \$5203 | | x | x | x | 32 113 | 17 881 | |
| 326 | Изграждане на площадка за спорт и отлех | 2022-2022 | 3 649 | 0 | 3 649 | 3 649 | изпълнен |
| 738 | Холгограми - 2 бр. по Проект "Новото сияние на Симеоновия Златен век" към ДФ "Култура" | 2022-2022 | 28 464 | 0 | 28 464 | 14 232 | в процес на изпълнение |
| | Придобиване на транспортни средства | | | | | | |
| \$5204 | | x | x | x | 34 000 | 13 310 | |
| 739 | Транспортни средства - 2 бр. за Арх. музей (РОбС 525/43/22.11.2022) | 2022-2022 | 34 000 | 0 | 34 000 | 13 310 | в процес на изпълнение |
| | Придобиване на стопански инвентар | | | | | | |
| \$5205 | | x | x | x | 3 905 | 3 905 | |
| 322 | Тенис маси - 2 бр. за ОУ "Св.св. Кирил и Методий" с. Драговево | 2022-2022 | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 400 | изпълнено |
| 322 | Електрическа спортна пътека за ОУ "Св.св. Кирил и Методий" гр. В.Преслав | 2022-2022 | 1 505 | 0 | 1 505 | 1 505 | изпълнено |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | x | x | x | 71 018 | 36 096 | |
| | ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | x | x | x | 2 673 210 | 1 361 620 | |
| | В. ПОИМЕНЕН СПИСКЪК ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | | | | | |
| | <i>оперативни разходи</i> | | | | | | |
| \$5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | x | x | x | 1 646 950 | 1 096 844 | |
| 122 42 | ОР - "Енергийна ефективност за общинска административна сграда на община В.Преслав" - ДБФП № BG06RDP001.-7.008-0032-C01 от 23.10.2019 г. с ДФ "Земеделие" | 2020-2023 | 568 321 | 0 | 276 000 | 0 | в процес на изпълнение |
| 311 42 | "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на Детска градина "Снежанка" гр. В.Преслав" - ДБФП № BG06RDP001.-7.004-0010-C01 от 02.09.2020 г. с ДФ "Земеделие" | 2021-2023 | 532 744 | 258 638 | 274 106 | 0 | в процес на изпълнение |
| 603 42 | "Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населените места на община Велики Преслав -с.Златар, с.Миланово, с.Драговево, с.Коново и с.Троица" - ДБФП № 27/07/20/00531 от 16.10.2018 г. с ДФ "Земеделие" | 2019-2022 | 2 241 236 | 1 144 392 | 1 096 844 | 1 096 844 | изпълнен |
| | ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ: | x | x | x | 1 646 950 | 1 096 844 | |
| | ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | x | x | x | 4 320 160 | 2 458 464 | |