


Водеща - БФ
всичко

7.11

**ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ**



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. Янко Йорданов-кмет на Община Велики Преслав

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на поименния списък за капиталовите разходи през 2024г.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Във връзка с плана за работа на общински съвет за второто полугодие на 2024г., Ви представяме Отчет за изпълнението на Поименния списък за капиталови разходи за 2024 година.

Предлагаме следното проекто – решение:

Р Е Ш И:

Приема Отчета за изпълнението на Поименния списък за капиталови разходи за 2024 година по Приложение №1.

Вносител:

Заличено на основание
чл. 4, § 2 и чл. 6, § 3 от
Регламент (ЕС) 2016/679.

ИНЖ. ЯНКО

Кмет на община Велики Преслав

Изготвил
Драгомир
Директор

Заличено на основание
чл. 4, § 2 и чл. 6, § 3 от
Регламент (ЕС) 2016/679.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОИМЕНЕН СПИСЪК ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ за 2024 година

приложение № 1

| §§ д-ст | Наименование на обект | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | БЮДЖЕТ 2024г. | Отчет към 12.12.2024г. | Забележка |
|---------|---|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| | А. ПОИМЕНЕН СПИСЪК ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | | | | | |
| | I. Основен ремонт на ДМА | | | | | | |
| §5100 | | х | х | х | 908 670 | | |
| 122 | Обследване за енергийна ефективност, архитектурно заснемане и изготвяне на технически паспорт на сградата на кметство с. Имренчево Реш. №207/29.10.2024 Реш. №210/25.11.2024 | 2024-2024 | 760 | 0 | 2 880 | 0 | в процес на изпълнение |
| 122 | Изготвяне на инвестиционен проект за ОР, реконструкция, преустройство и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на кметство с. Имренчево Реш. №210/25.11.2024 | 2024-2024 | 3 040 | 0 | 3 040 | 0 | в процес на изпълнение |
| 1311 | "Рехабилитация и естетизация на детски площадки в ДГ "Червената шапчица" с. Златар - УПИ VIII кв. 2 община Велики Преслав" - актуализация на проект Реш. №207/29.10.2024 | | | | 6 540 | 0 | в процес на изпълнение |
| 1311 | "Рехабилитация и естетизация на детски площадки в ДГ "Снежанка" с идентификатор 58222.495.936, гр. Велики Преслав, област Шумен - етап 2" -СМР, СН, АН Реш.174/12/27.08.2024 г. | 2022-2024 | 461 679 | 241 429 | 214 888 | 42 513 | в процес на изпълнение |
| 1311 | Обследване за енергийна ефективност, архитектурно заснемане и изготвяне на технически паспорт на сградата на ДГ "Детелина" с. Миланово-(идентиф.48132.501.342.1, УПИ I, кв.1) Реш. №207/29.10.2024 | 2024-2024 | 1 500 | 0 | 2 400 | 0 | в процес на изпълнение |
| 1311 | Изготвяне на инвестиционен проект за ОР, реконструкция, преустройство и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ "Детелина" с. Миланово-(идентиф.48132.501.342.1, УПИ I, кв.1) | 2024-2024 | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | в процес на изпълнение |
| 1431 | Изготвяне на технически проект "Рехабилитация и естетизация на детски площадки в Детска ясла, гр. Велики Преслав | 2024-2024 | 3 900 | 0 | 3 900 | 3 888 | изпълнен |
| 606 | Проектиране на улици в с.Троица, Община Велики Преслав - водопровод и водопроводни отклонения в т.ч. ул. "Стефан Каралджа", ул. "Парин", ул. "Багак", ул. "Дружба", ул. "Хаджи Димитър", ул. "Георги Бенковски", ул. "Мир", ул. "Чавдар", ул. "Козлодуй", ул. "Цар Симеон", ул. "Ивайло", ул. "Явор", ул. "Балкан" от ОК 39 до ОК 118, от ОК 116 до ОК 43, ул. "Тяча", ул. "Панайот Волов", ул. "Рила", ул. "Дунав", ул. "Васил Левски", ул. "Плиска", ул. "Охрид", ул. "Кирил и Методий", ул. "Васил Друмев", ул. "Камчия", ул. "Марица", ул. "Бузлуджа", ул. "Иван Вазов", ул. "Христо Ботев" | 2022-2024 | 13 332 | 3 333 | 9 999 | 9 999 | изпълнен |
| 606 | "Укрепване на свлачище № SHU 23.58222-01 по ул. "Виница" гр. В.Преслав" - инженерно-геолошко проучване Реш.174/12/27.08.2024 г. | 2022-2024 | 20 000 | 0 | 19 798 | 19 798 | изпълнен |
| 606 | "Реконструкция и рехабилитация на "Площад в кв. Боровец", в т.ч. ул.личната и тротоарни настилки, водопровод и водопроводни отклонения -СМР, СН, АН Реш.174/12/27.08.2024 г. | 2021-2024 | 123 367 | 48 589 | 74 768 | 74 628 | изпълнен |
| 606 | ОР на ул. „Васил Друмев“, гр. Велики Преслав от ОК-451 до ОК-260 (1 етап-част „Водопровод с водопроводни отклонения“) - (СМР, АН и СН) | 2022-2024 | 114 474 | 1 320 | 113 154 | 112 038 | изпълнен |
| 606 | ОР ул. "Марин Чоцев" гр. Велики Преслав от ОК -224 до ОК -230б (част пътна) (СМР, СН, АН) Реш. №210/25.12.2024 | 2024-2024 | 75 870 | 1 470 | 74 400 | 17 993 | в процес на изпълнение |
| | Проектиране на основен ремонт на улици в Община Велики Преслав (пътна част и водопроводи), в т.ч.: | | | | | | |
| | гр. Велики Преслав, ул. "Витоша" от ОК 438 до ОК 370 | | | | | | |
| | гр. Велики Преслав, ул. "Багак" от ОК 371 до ОК 355 | | | | | | |
| | гр. Велики Преслав, ул. "Софраний Врачански" от ОК 306 до ОК 294 | | | | | | |
| | гр. Велики Преслав, ул. "Милин камък" от ОК 215 до ОК 407 | | | | | | |
| | гр. Велики Преслав, ул. "Алеко Константинов" от ОК 188 до ОК 459 | | | | | | |
| | гр. Велики Преслав, ул. "Петър Илчев" от ОК 209 до ОК 176 | | | | | | |

| §§ д-ст | Наименование на обект | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | БЮДЖЕТ 2024г. | Отчет към 12.12.2024г. | Забелжка |
|--|--|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 606 | гр. Велики Преслав, ул. "Стоян Заимов" от ОК 123 до ОК 124 | 2024-2024 | 300 000 | 0 | 300 000 | 60 000 | в процес на изпълнение |
| | гр. Велики Преслав, ул. "Хаджи Димитър" от ОК 107 до ОК 101 | | | | | | |
| | гр. Велики Преслав, ул. "Матей Преображенски" от ОК 139а до ОК 47 | | | | | | |
| | гр. Велики Преслав, ул. "Христо Ботев" от ОК 455 до ОК 271 | | | | | | |
| | гр. Велики Преслав, ул. "Борис Спиров" от ОК 262 до ОК 278, ОК 246а до ОК 455 и ОК 230а до ОК 203 | | | | | | |
| | гр. Велики Преслав, ул. "Златен век" от ОК 372 до ОК 403 | | | | | | |
| | гр. Велики Преслав, ул. "Цар Борис I" от ОК 316 до ОК 262 | | | | | | |
| | гр. Велики Преслав, ул. "Ивайло" от ОК 320 до ОК 405 | | | | | | |
| | гр. Велики Преслав, ул. "Симеон Велики" от ОК 390 до ОК 246а | | | | | | |
| | гр. Велики Преслав, ул. "Лазар Рачев" | | | | | | |
| | с. Хан Крум, ул. "Ивайло" от ОК 2 до ОК 11 | | | | | | |
| | с. Хан Крум, ул. "Преслав" от ОК 25а до ОК 84, от ОК 55 до ОК 56, от ОК 62 до ОК 57а, от ОК 57а до ОК 60 | | | | | | |
| | с. Осмар, ул. "Зелен град" от ОК 1 до ОК 67, от ОК 11 до ОК 62, от ОК 6 до ОК 6а, от ОК 3 до ОК 2а | | | | | | |
| | с. Осмар, ул. "Райчова" от ОК 77 до ОК 109 | | | | | | |
| | с. Кочово, ул. "Балкан" от ОК 10 до ОК 67 | | | | | | |
| | с. Кочово, ул. "Ангел Кънчев" от ОК 172 до ОК 189 | | | | | | |
| | с. Мостич, ул. "Преслав" от ОК 35 до ОК 43 | | | | | | |
| | с. Мостич, ул. "Септември" от ОК 15 до ОК 45, от ОК 13 до ОК 14 | | | | | | |
| | с. Имренчево, ул. "Руси Митев" от ОК 40 до ОК 86 | | | | | | |
| | с. Имренчево, ул. "Ален Маг" от ОК 45 до ОК 54, от ОК 28 до ОК 47 | | | | | | |
| с. Миланово, ул. "Христо Ботев" от ОК 34 до ОК 47 | | | | | | | |
| с. Миланово, ул. "Васил Левски" от ОК 15 до ОК 70 | | | | | | | |
| с. Мокреш, ул. "Дружба" от ОК 28 до ОК 29 | | | | | | | |
| с. Мокреш, ул. "Никола Вапцаров" от ОК 27 до ОК 28 | | | | | | | |
| с. Драгоево, ул. "Господин Рафаилов" от ОК 97 до ОК 116 | | | | | | | |
| с. Драгоево, ул. "Мир" от ОК 203 до ОК 212 | | | | | | | |
| с. Златар, ул. "Хан Аспарух" от ОК 167 до ОК 203 | | | | | | | |
| с. Златар, ул. "Ангел Кънчев" от ОК 242 до ОК 284 | | | | | | | |
| с. Суха река, ул. "Никола Вапцаров" от ОК 2 до ОК 26, от ОК 3 до ОК 4 | | | | | | | |
| с. Суха река, ул. "Христо Ботев" от ОК 26 до ОК 56 Реш. №210/25.11.2024 | | | | | | | |
| Проектиране на основен ремонт на улици в Община Велики Преслав (пътна част), в т.ч.: | 2024-2024 | 11 000 | 0 | 10 992 | 2 198 | в процес на изпълнение | |
| гр. Велики Преслав, ул. "Христо Смирненски" от ОК 108 до ОК 113 | | | | | | | |
| гр. Велики Преслав, ул. "Обзор" | | | | | | | |
| с. Троица, ул. "Захари Стоянов" от ОК 29 до ОК 49 Реш. №210/25.11.2024 | 2024-2024 | 15 000 | 0 | 7 500 | 7 478 | изпълнен | |
| 619 | Благоустройство на площадка за игра в междублюковото пространство в кв. 108 на гр. В. Преслав | 2021-2024 | 9 360 | 8 640 | 720 | 720 | изпълнен |
| 862 | Изготвяне на инвестиционен проект за ОР и прилагане на мерки за енергийна ефективност на х. Паглейна Реш. № 209/25.11.2024 | | | | | | |

| §§ д-ст | Наименование на обект | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Уسوено до края на предходната година | БЮДЖЕТ 2024г. | Отчет към 12.12.2024г. | Забелжка |
|------------|--|--|--------------------|---|------------------|---------------------------|------------------------|
| 714 | Проект Преустройство и осигуряване на пълен достъп и приспособяване на вътрешна среда на Спортна зала "Велики Преслав" /СМР, АН и СН/ Реш.112/8/30.04.2024 г. Реш.174/12/27.08.2024 г. Реш. №210/25.11.2024 | 2024-2024 | 56 491 | 0 | 56 491 | 35 211 | в процес на изпълнение |
| §5200 | II. Придобиване на ДМА | x | x | x | 421 569 | | |
| §5201 | Придобиване на компютри и хардуер | x | x | x | 12 640 | | |
| 122 | Компютри - 4 бр. | 2024-2024 | 3 250 | 0 | 3 250 | 3 250 | изпълнен |
| 122 | Сървърна конфигурация | 2024-2024 | 2 700 | 0 | 2 700 | 2 700 | изпълнен |
| 1311 | Компютри Просвета - 5 бр. Реш.174/12/27.08.2024 г. | 2024-2024 | 5 500 | 0 | 5 490 | 5 490 | изпълнен |
| 1526 | Компютърна конфигурация ЦОП | 2024-2024 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | изпълнен |
| §5202 | Придобиване на сгради | x | x | x | 52 200 | | |
| 525 | Придобиване и монтаж на стълбове кьпа, предвидена за ползване за сграда на клуб на слепите на ул. „Борис Спиров“ № 46 гр. В.Преслав с идентификатор 58222.495.987.16 Реш.174/12/27.08.2024 г. Реш. №210/25.11.2024 | 2024-2024 | 45 000 | 0 | 52 200 | 52 200 | в процес на изпълнение |
| §5203 | Придобиване на др-оборудване, машини и съоръжения | x | x | x | 205 291 | | |
| 1311 | Климатизици - 9 бр. | 2024-2024 | 24 100 | 0 | 24 100 | 24 100 | изпълнен |
| 123 | Изграждане на система за излъчване в реално време на заседанията и комисията на Об. съвет В. Преслав Реш. №207/29.10.2024 | 2024-2024 | 10 000 | 0 | 6 980 | 6 980 | изпълнен |
| 1239 | Изграждане на система за контрол на достъп в сградата на Общинска администрация Реш.174/12/27.08.2024 г. | 2024-2024 | 4 000 | 0 | 2 302 | 2 302 | изпълнен |
| 1551 | Изграждане и благоустройство на спортна площадка в ул. "Иван Вазов" №14, гр. Велики Преслав индификатор 58222.495.575 - проектиране, СМР, СН и АН Реш. №209/25.11.2024 | 2024-2024 | 70 915 | 0 | 70 915 | 1 980 | в процес на изпълнение |
| 1530 | Закупване на агрегат за нуждите на ЦНСТПЛУИ Реш. №209/25.11.2024 | 2024-2024 | 23 436 | 0 | 23 436 | 0 | изпълнен |
| 1530 | Изграждане на отграда на ЦНСТПЛУИ с. Имренчево, общ. Велики Преслав Реш.174/12/27.08.2024 г. | 2024-2024 | 65 000 | 0 | 64 630 | 64 630 | изпълнен |
| 619 | Закупване и монтаж на комбинирано детско съоръжение за детска площадка в градеки парк гр. В. Преслав Реш. №210/25.11.2024 | 2024-2024 | 6 108 | 0 | 5 928 | 5 928 | изпълнен |
| 1322 | Изграждане и благоустройство на спортна площадка в парцел III от кв. 30, ОУ "Христо Ботев" с. Златар - проектиране | 2024-2024 | 7 000 | 0 | 7 000 | 6 960 | изпълнен |
| §5204 | Придобиване на транспортни средства | x | x | x | 37 000 | | |
| 1550 | Нов неупотребяван автомобил за нуждите на ЦСРИ Реш.174/12/27.08.2024 г. Реш. №207/29.10.2024 Реш. №210/25.11.2024 | 2024-2024 | 10 000 | 0 | 37 000 | 37 000 | изпълнен |
| §5205 | Придобиване на стопански инвентар | x | x | x | 10 500 | | |
| 1285 | Моторен храсторез -3 бр. | 2024-2024 | 5 600 | 0 | 5 600 | 5 600 | изпълнен |
| 1285 | Моторен трион | 2024-2024 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | изпълнен |
| 1530 | Маса за тенис на открито за ЦНСТПЛУИ с. Имренчево Реш. №207/29.10.2024 | 2024-2024 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | изпълнен |
| 898 | Моторен храсторез за нуждите на ОП "Велики Преслав" | 2024-2024 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 800 | изпълнен |
| §5206 | Изграждане на инфраструктурни обекти | x | x | x | 103 938 | | |

| §§ д-ст | Наименование на обект | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | БЮДЖЕТ 2024г. | Отчет към 12.12.2024г. | Забележка |
|------------|---|--|--------------------|--|------------------|---------------------------|------------------------|
| 603 | Изготвяне на инвестиционен проект "Довеждащ водопровод от РПС – В. Преслав до МФОС и допълнително водоснабдяване на група села от водоснабдителна система язовир „Тича“ в община В.Преслав, обл. Шумен (с. Драговево, с. Златар, с. Суха река, с. Миланово и с. Мокреш)", проектиране, СМР, АН и СН | 2022-2024 | 68 400 | 13 680 | 54 720 | 54 720 | изпълнен |
| 603 | Изготвяне на инвестиционен проект "Допълнително водоснабдяване за с. Осмар, общ. Велики Преслав от ШК Баба Тонка" Реш. №210/25.11.2024 | 2024-2024 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | в процес на изпълнение |
| 619 | Изграждане и благоустройство на спортни площадки в УПИ I, кв. I с. Драговево - проектиране | 2023-2024 | 13 920 | 0 | 13 920 | 13 920 | изпълнен |
| 619 | Изграждане на фитнес площадка на ул. Камчия с. Миланово | 2023-2024 | 14 966 | 7 483 | 7 483 | 7 483 | изпълнен |
| 832 | "Изграждане на изкуствени неравности при км 1+340 и км 1+550 с. Миланово по път SHU 2001" (СМР) | 2023-2024 | 7 965 | 0 | 7 965 | 7 964 | изпълнен |
| 832 | "Изграждане на изкуствени неравности при км 2+100 с. Мокреш по път SHU 2002" (СМР) | 2023-2024 | 4 850 | 0 | 4 850 | 4 846 | изпълнен |
| | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ : | x | x | x | 1 330 239 | | |
| | Б. ПОИМЕНЕН СПИСЪК ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | | | | | |
| | <i>Делегирани държавни дейности</i> | | | | | | |
| §5100 | I. Основен ремонт на ДМА | x | x | x | 315 379 | | |
| 1322 | Основен ремонт на ОУ "Христо Ботев" с. Златар (СМР, АН и СН) | 2024-2024 | 315 379 | 0 | 315 379 | 315 379 | изпълнен |
| §5200 | II. Придобиване на ДМА | x | x | x | 39 729 | | |
| §5201 | Придобиване на компютри и хардуер | x | x | x | 30 479 | | |
| 1530 | Компютърна конфигурация за ЦНСТ гр. Велики Преслав | 2024-2024 | 1 000 | 0 | 1 140 | 1 140 | изпълнен |
| 3326 | Преносим компютър за нуждите на ПГ СС | | | | 1 500 | 1 500 | изпълнен |
| 3322 | Изграждане на училищна STEM среда, Велики Преслав СУ "Черноризец Храбър" | | | | 27 839 | 27 839 | изпълнен |
| §5203 | Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения | x | x | x | 7 250 | | |
| 3739 | Климатик - 2 броя за АМ "Велики Преслав" | 2023-2024 | 4 000 | 0 | 4 000 | 3 440 | изпълнен |
| 1534 | Изграждане на система за видеонаблюдение в Наблюдявано жилище на ул. Родопи №3А гр. В. Преслав | 2024-2024 | 1 750 | 0 | 1 750 | 1 733 | изпълнен |
| 3322 | Климатик - 1 брой за ОУ "Христо Ботев" с.Златар | | | | 1 500 | 1 500 | изпълнен |
| 3311 | Проект "Зелена детска градина с. Златар" | | | | 3 750 | 0 | в процес на изпълнение |
| §5301 | Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | x | x | x | | | |
| 3322 | Изграждане на училищна STEM среда, Велики Преслав СУ "Черноризец Храбър" | | | | 14 998 | 14 998 | изпълнен |
| §5219 | Придобиване на други ДМА | x | x | x | 2 000 | | |
| 1322 | Пано от мозайка за ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Велики Преслав | 2024-2024 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 500 | изпълнен |
| | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ за ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | x | x | x | 355 108 | | |
| | ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | x | x | x | 1 685 347 | | |
| | В. ПОИМЕНЕН СПИСЪК ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | | | | | |
| | <i>По операционни програми</i> | | | | | | |
| §5100 | I. Основен ремонт на дълготрайни материални активи | x | x | x | 3 171 461 | | |

| §§ Д-СТ | Наименование на обект | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | БЮДЖЕТ 2024г. | Отчет към 12.12.2024г. | Забележка |
|------------|---|--|--------------------|--|------------------|---------------------------|------------------------|
| 122 42 | ОР - "Енергийна ефективност за общинска административна сграда на община В.Преслав" - ДБФП № BG06RDNP001-7.008-0032-C01 от 23.10.2019 г. с ДФ "Земеделие" Реш. №207/29.10.2024 Реш. №210/25.11.2024 | 2020-2024 | 995 909 | 2 500 | 993 409 | 262 223 | в процес на изпълнение |
| 311 42 | "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на Детска градина "Снежанка" гр. В.Преслав" - ДБФП № BG06RDNP001-7.004-0010-C01 от 02.09.2020 г. с ДФ "Земеделие" (СМР, СН и АН) | 2021-2024 | 558 584 | 258 638 | 325 490 | 325 490 | изпълнен |
| 122 | Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на Административна сграда с идентификатор 58222.495.974, гр. Велики Преслав, ул.Б.Спиров №76, УПИ I, кв.65 (СМР, СН и АН) Реш. №210/25.11.2024 | 2024-2026 | 1 260 033 | 10 188 | 28 187 | 0 | в процес на изпълнение |
| | "Реконструкция и рехабилитация на улчичните и тротоарни настилки, водопроводи и водопроводни отклонения на улици в община Велики Преслав" - ДБФП № BG06RDNP001-7.021-0031-C01 (СМР, СН и АН) | | | | | | |
| | с. Кочово, ул. "Дружба" (водопровод, СВО и пътна) | | | | | | |
| | с. Кочово, ул. "Камчия" (водопровод, СВО и пътна) | | | | | | |
| | с. Кочово, ул. "Чавдар" (водопровод, СВО и пътна) | | | | | | |
| 606 | с. Мостич, ул. "Васил Левски" (водопровод и СВО) Реш. №207/29.10.2024 | 2024-2026 | 3 508 384 | 0 | 1 770 375 | 1 697 596 | в процес на изпълнение |
| | с. Мостич, ул. "Охрид" (водопровод и СВО) | | | | | | |
| | с. Имренчево, ул. "Батак" (водопровод и СВО) | | | | | | |
| | с. Имренчево, ул. "Преслав" (водопровод и СВО) | | | | | | |
| | с. Златар, ул. "Васил Левски" (водопровод и СВО) | | | | | | |
| | с. Златар, ул. "Преслав" (водопровод и СВО) | | | | | | |
| | с. Суха река, ул. "Преслав" (водопровод и СВО) Реш. №210/25.11.2024 | | | | | | |
| 3739 | "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на Археологически музей "Велики Преслав" с идентификатор 58222.210.1.2, гр. Велики Преслав" (СМР, СН и АН) | 2024-2026 | 1 222 782 | 16 764 | 30 000 | 0 | в процес на изпълнение |
| 738 | "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на Читалище "Васил Друмев-1881г." с. Драгово с идентификатор 23340.501.10.2, УПИ I, кв.1 "(СМР, СН и АН) Реш. №210/25.11.2024 | 2024-2026 | 972 355 | 7 872 | 24 000 | 0 | в процес на изпълнение |
| | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ: | x | x | x | 3 171 461 | | |
| | ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | x | x | x | 4 856 808 | 3 354 954 | |